

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

A MEGRENDELŐ ADATAI	
Megrendelő neve:	MIHŐ Kft.
Székhelye:	3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám
Tel/fax száma:	Tel: 46-533-120; Fax: 46-533-121
Adószáma:	11385174-2-05
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Unicredit Bank Zrt.
Pénzügyintézet számlaszáma:	10913006-00000004-00690009
Képviselő neve:	Nyíri László ügyvezető igazgató
e-mail cím:	nyiri.laszlo@miho.hu

A VÁLLALKOZÓ ADATAI	
Vállalkozó neve:	TITÁN Service Kft.
Székhelye:	3529 Miskolc, Park utca 16. fszt. 2.
Tel/fax száma:	0620/980-4155
Adószáma:	23323962-2-05
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Polgári Bank Zrt.
Pénzügyintézet számlaszáma:	61200254-10040605-00000000
Képviselő neve:	Kukoricza János ügyvezető
e-mail cím:	titan.service@gmail.com
Kivitelezői nyilvántartási azonosító:	14A56188

Előzmények:

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „**Tatár utcai fűtőmű pótvízellátó rendszer megerősítése**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2018.06.25-én vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötött.

Rendelkező rész I.:

Felek közös megegyezéssel a fenti alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

1.

Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés VI. fejezetének alábbi, VI.2. pontját hatályon kívül helyezik:

„- Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a kivitelezési munkákat köteles úgy ütemezni, hogy az ajánlati kiírásban meghatározott, szolgáltatás kiesés nélkül nem megvalósítható rákötések (műszaki leírásban körülírt, illetve a fűtőműi rendszereken megjelölt csatlakozási pontok), átkötések a 2018-as nyári, 2 napos nagyleállás (2018. június 26-27.) időszakban végezze, amennyiben nem lehetséges, akkor az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban.

- Az elkészült rendszer (megnövelt tároló kapacitás) üzemkész állapotának elérési határideje (üzembe helyezés előírt határideje) 2018. október 10. napja
- Megrendelő előteljesítést elfogad”.

A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:

„- Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a kivitelezési munkákat köteles úgy ütemezni, hogy az ajánlati kiírásban meghatározott, szolgáltatás kiesés nélkül nem megvalósítható rákötések (műszaki leírásban körülírt, illetve a fűtőműi rendszereken megjelölt csatlakozási pontok), átkötések a 2018-as nyári, 2 napos nagyleállás (2018. június 26-27.) időszakban végezze, amennyiben nem lehetséges, akkor az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban.

- Az elkészült rendszer (megnövelt tároló kapacitás) üzemkész állapotának elérési határideje (üzembe helyezés előírt határideje) 2018. december 19. napja
- Megrendelő előteljesítést elfogad”.

Indokolás:

Vállalkozó képviselője 2018.08.24. napján az elektronikus építési naplóban akadályközléssel élt, mivel a pótvezeték rendszer pótvezeték gerincvezeték jogerős vízjogi létesítési és bontási engedélye nem állt rendelkezésükre, így tekintve a munkálatokat ennek hiányában nem lehetett elkezdni, ennek hiányát jelezték Megrendelő felé.

A MIHŐ Kft. jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezett tárgyi beruházásra, melynek érvényességi ideje 2018.05.31. napján lejárt. Megrendelő 2018.03.28-án kezdeményezte az engedély érvényességi idejének meghosszabbítását. A módosított vízjogi létesítési engedély 2018.07.30-én került kiadásra, mely 2018.08.21-én vált jogerőssé, de azt csak 2018.09.03-án adta ki a hatóság.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés 2018.06.25-én került megkötésre és az engedély 2018.09.03-án állt rendelkezésre, a két időpont között 70 nap telt el. A megkötött vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő 2018.10.10., melynek módosított dátuma fenti napokkal figyelembe véve 2018.12.19. lehet, így szükségessé vált a befejezési határidőt az eltelt idővel meghosszabbítani.

Tekintve mindkét fél érdeke a minél hamarabb történő megfelelő teljesítés, így a határidő hosszabbítása ellenére az előteljesítés megengedett.

Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141.§ (4) c) pontja, de egyebekben is, a Kbt. 141. § (6) bekezdése rendelkezéseinek:

- a) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pont ca) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás indokolása miatt a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (hiszen az eredeti mérföldkö és támogatási rendelkezések értelmében a projekt megvalósításának 2018.10.10-ig meg kellett volna történnie).
- b) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cb) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, azaz ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul.
- c) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cc) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a jelen Rendelkező rész III-ban rögzített módosítások nem eredményezik az ellenérték növekedését.

 **TITAN SERVICE**
KFT.
Miskolc, Rákóczi u. 16. sz. 2.
Adószám: 23323962-7-05
B-1200254-109

Vállalkozó képviselőtől
Kukoricza János
ügyvezető