

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

<b>A MEGRENDELŐ ADATAI</b>	
<b>Megrendelő neve:</b>	<i>MIHÓ Kft.</i>
<b>Székhelye:</b>	<i>3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám</i>
<b>Tel/fax száma:</b>	<i>Tel: 46-533-120; Fax: 46-533-121</i>
<b>Adószáma:</b>	<i>11385174-2-05</i>
<b>Számlavezető pénzüintézet neve:</b>	<i>Unicredit Bank Zrt.</i>
<b>Pénzüintézet számlaszáma:</b>	<i>10913006-00000004-00690009</i>
<b>Képviselő neve:</b>	<i>Nyíri László ügyvezető igazgató</i>
<b>e-mail cím:</b>	<i>nyiri.laszlo@miho.hu</i>

<b>A VÁLLALKOZÓ ADATAI</b>	
<b>Vállalkozó neve:</b>	<i>TITÁN Service Kft.</i>
<b>Székhelye:</b>	<i>3529 Miskolc, Park utca 16. fszt. 2.</i>
<b>Tel/fax száma:</b>	<i>0620/980-4155</i>
<b>Adószáma:</b>	<i>23323962-2-05</i>
<b>Számlavezető pénzüintézet neve:</b>	<i>Polgári Bank Zrt.</i>
<b>Pénzüintézet számlaszáma:</b>	<i>61200254-10040605-00000000</i>
<b>Képviselő neve:</b>	<i>Kukoricza János ügyvezető</i>
<b>e-mail cím:</b>	<i>titan.service@gmail.com</i>
<b>Kivitelezői nyilvántartási azonosító:</b>	<i>14A56188</i>

### Előzmények:

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „**Tatár utcai fűtőmű pótvízellátó rendszer megerősítése**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2018.06.25-én vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötött.

### Rendelkező rész I.:

Felek közös megegyezéssel a fenti alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

#### 1.

Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés VI. fejezetének alábbi, VI.2. pontját hatályon kívül helyezik:

„- Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a kivitelezési munkákat köteles úgy ütemezni, hogy az ajánlati kiírásban meghatározott, szolgáltatás kiesés nélkül nem megvalósítható rákötések (műszaki leírásban körülírt, illetve a fűtőműi rendszereken megjelölt csatlakozási pontok), átkötések a 2018-as nyári, 2 napos nagyleállás (2018. június 26-27.) időszakban végezze, amennyiben nem lehetséges, akkor az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban.

- Az elkészült rendszer (magnövelt tároló kapacitás) üzemkés állapotának elérési határideje (üzembe helyezés előírt határideje) 2018. október 10. napja
- Megrendelő előteljesítést elfogad".

**A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:**

**„- Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a kivitelezési munkákat köteles úgy ütemezni, hogy az ajánlati kiírásban meghatározott, szolgáltatás kiesés nélkül nem megvalósítható rákötések (műszaki leírásban körülírt, illetve a fűtőműi rendszereken megjelölt csatlakozási pontok), átkötések a 2018-as nyári, 2 napos nagyleállás (2018. június 26-27.) időszakban végezze, amennyiben nem lehetséges, akkor az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban.**

- Az elkészült rendszer (magnövelt tároló kapacitás) üzemkés állapotának elérési határideje (üzembe helyezés előírt határideje) 2018. december 19. napja
- Megrendelő előteljesítést elfogad".

#### Indokolás:

Vállalkozó képviselője 2018.08.24. napján az elektronikus építési naplóban akadályközléssel élt, mivel a pótvízellátó rendszer pótvízellátó gerincvezeték jogerős vízjogi létesítési és bontási engedélye nem állt rendelkezésükre, így tekintve a munkálatokat ennek hiányában nem lehetett elkezdni, ennek hiányát jelezték Megrendelő felé.

A MIHŐ Kft. jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezett tárgyi beruházásra, melynek érvényességi ideje 2018.05.31. napján lejárt. Megrendelő 2018.03.28-án kezdeményezte az engedély érvényességi idejének meghosszabbítását. A módosított vízjogi létesítési engedély 2018.07.30-én került kiadásra, mely 2018.08.21-én vált jogerőssé, de azt csak 2018.09.03-án adta ki a hatóság.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés 2018.06.25-én került megkötésre és az engedély 2018.09.03-án állt rendelkezésre, a két időpont között 70 nap telt el. A megkötött vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő 2018.10.10., melynek módosított dátuma fenti napokkal figyelembe véve 2018.12.19. lehet, így szükségessé vált a befejezési határidőt az eltelt idővel meghosszabbítani.

Tekintve mindkét fél érdeke a minél hamarabb történő megfelelő teljesítés, így a határidő hosszabbítása ellenére az előteljesítés megengedett.

Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141.§ (4) c) pontja, de egyebekben is, a Kbt. 141. § (6) bekezdése rendelkezéseinek:

- a) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pont ca) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás indokolása miatt a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (hiszen az eredeti mérföldkő és támogatási rendelkezések értelmében a projekt megvalósításának 2018.10.10-ig meg kellett volna történnie).
- b) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cb) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, azaz ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul.
- c) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cc) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a jelen Rendelkező rész III-ban rögzített módosítások nem eredményezik az ellenérték növekedését.





- d) Szerződő felek másodlagosan rögzíteni kívánják, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének is, mivel a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, továbbá a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. Vállalkozó jogait, kötelezettségeit érdemben nem befolyásolja, Vállalkozó teljesítését sem nem teszik terhesebbé, sem nem könnyítik meg a bekövetkezett körülmények.

Felek rögzítik, hogy az alapszerződés rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a fenti módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helyben hagyólag aláírják.

Miskolc, 2018. szeptember 28.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.  
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.  
Cg.sz.: 05-09-004544

Megrendelő képviselőjében  
**Nyíri László**  
ügyvezető igazgató

Miskolc, 2018. 09.28

TITAN SERVICE  
KFT.  
Miskolc, Parád utca 16. fsz. 2. 3529  
Adószám: 23323962-2-05  
B.sz.: 01200234-19449606

Vállalkozó képviselőjében  
**Kukoricza János**  
ügyvezető