

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

A MEGRENDELŐ ADATAI	
Megrendelő neve:	<i>MIHŐ Kft.</i>
Székhelye:	<i>3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám</i>
Tel/fax száma:	<i>Tel: 46-533-120; Fax: 46-533-121</i>
Adószáma:	<i>11385174-2-05</i>
Számlavezető pénzüzet neve:	<i>Unicredit Bank Zrt.</i>
Pénzüzet számlaszáma:	<i>10913006-00000004-00690009</i>
Képviselő neve:	<i>Nyíri László ügyvezető igazgató</i>
e-mail cím:	<i>nyiri.laszlo@miho.hu</i>

A VÁLLALKOZÓ ADATAI	
Vállalkozó neve:	<i>TITÁN Service Kft.</i>
Székhelye:	<i>3529 Miskolc, Park utca 16. fszt. 2.</i>
Tel/fax száma:	<i>0620/980-4155</i>
Adószáma:	<i>23323962-2-05</i>
Számlavezető pénzüzet neve:	<i>Budapest Bank Zrt.</i>
Pénzüzet számlaszáma:	<i>10102770-05838900-02005004</i>
Képviselő neve:	<i>Kukoricza János ügyvezető</i>
e-mail cím:	<i>titan.service@gmail.com</i>
Kivitelezői nyilvántartási azonosító:	<i>14A56188</i>

Előzmények:

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „**Tatár utcai fűtőmű pótvízellató rendszer megerősítése**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2018.06.25-én vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötött, melyet 2018.09.28. napján módosított.

Rendelkező rész I.:

Felek közös megegyezéssel a fenti alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

1.

Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés VI. fejezetének alábbi, VI.2. pontját hatályon kívül helyezik:

„- Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a kivitelezési munkákat köteles úgy ütemezni, hogy az ajánlati kiírásban meghatározott, szolgáltatás kiesés nélkül nem megvalósítható rákötések (műszaki leírásban körülírt, illetve a fűtőműi rendszereken megjelölt csatlakozási pontok), átkötések a 2018-as nyári, 2 napos nagyleállítás (2018. június 26-27.) időszakban végezze, amennyiben nem lehetséges, akkor az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban.



- Az elkészült rendszer (magnövelt tároló kapacitás) üzemkész állapotának elérési határideje (üzembe helyezés előírt határideje) 2018. december 19. napja
- Megrendelő előteljesítést elfogad”.

A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:

„- Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a kivitelezési munkákat köteles úgy ütemezni, hogy az ajánlati kiírásban meghatározott, szolgáltatás kiesés nélkül nem megvalósítható rákötések (műszaki leírásban körülírt, illetve a fűtőműi rendszereken megjelölt csatlakozási pontok), átkötések a 2018-as nyári, 2 napos nagyleállítás (2018. június 26-27.) időszakban végezze, amennyiben nem lehetséges, akkor az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban.

- Az elkészült rendszer (magnövelt tároló kapacitás) üzemkész állapotának elérési határideje (üzembe helyezés előírt határideje) 2019. május 31. napja
- Megrendelő előteljesítést elfogad”.

Indokolás:

A szerződés teljesítésének szolgáltatás kiesés nélkül nem megvalósítható rákötési munkálatait a 2018-as nyári, 2 napos nagyleállítás (2018. június 26-27.) időszakában, amennyiben ez nem lehetséges az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban köteles végezni a Vállalkozó. Tekintettel arra a körülményre, hogy a szerződésmódosítás következtében a szerződés teljesítésének véghatárideje 2018.12.19. napja lett, így a szükséges előre kötési munkálatok elvégzése a nyári nagyleállítás időszakában nem volt végezhető. Ezért Vállalkozó időpontegyeztetés végett felvette a kapcsolatot a 2018.12.03. napján a Megrendelő képviselőjével, mire Megrendelő tájékoztatta Vállalkozót, hogy a jelenlegi fűtési idényen belül időpontot az előre kötésre és ennek feltételeként a rendszer leállítására nem tud biztosítani, tekintettel a szerződés, illetve a szerződésmódosítás óta a távhőrendszer üzemeltetési körülményei a szerződéskötéskor és módosításkor még előre nem látható módon olyan mértékben romlottak, hogy a rákötés miatti ideiglenes szolgáltatás kimaradás/szünetelés/lekapcsolás a következő az egész városra kiterjedő fűtési szolgáltatást érintő kockázatokat veti fel:

- Belvárosi távhőhálózat napi pótízígyénye jelentősen megemelkedett, annak csökkentésére tett intézkedések nem vezettek eredményre.
- A belvárosi távhőhálózaton lévő körvezeteki rendszer jelenleg nem üzemel, és üzemképességének helyreállítása nem biztosítható.

Megrendelő mindezen előre nem látható, időközben bekövetkezett üzemeltetési körülmény romlás okán a jelenlegi fűtési szezonban nem tudja a 48 órás rákötési munkákhoz szükséges állásidőt biztosítani a rákötéshez. A fennálló üzemelési körülmények mellett maximum 6 óra időtartamra tudja a pótvíz ellátó rendszert leállítani fűtés és melegvíz szolgáltatás leállítás nélkül, ami időtartam nem elég a szerződés teljesítéséhez szükséges rákötési munkálatok elvégzéséhez, ami miatt a szerződés teljesítési véghatáridejének a meghosszabbítása szükséges a fűtési idény (legalább a sz. érdemi fűtési szolgáltatási kötelezettség teljesítéséig) végéig.

A távhőszolgáltatás üzembiztonságának fűtési idényben való fenntartását figyelembe véve, fenti körülmények okán Megrendelő a csatlakozások, előre kötések kialakításához csak a fűtési idényt követő 2 héten belül tud munkaterületet biztosítani. A fűtési idény vége a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.7 pontja szerint 2019.05.15., azaz az előre kötések, üzemi próbák 2019.05.15. és 2019.05.31. között való elvégzését írjuk elő

Vállalkozó képviselője mindezek alapján és értelmében 2018.12.11. napján akadályközléssel élt, mivel a szerződésszerű teljesítéshez szükséges rákötési munkálatokat a szerződéskötést követően

a Megrendelő érdekkörében bekövetkezett előre nem látható akadályok okán a fűtési szezonban, azaz a törvény alapján 2019.05.15. napjáig nem tudja elvégezni.

A megkötött és módosított vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő 2018.12.19., melynek jelenleg módosított dátuma fentiek alapján 2019.05.31. lehet, így szükségessé vált a befejezési határidőt ezen időpontra meghosszabbítani azzal, hogy az időjárás kedvezőséges esetén az előteljesítés lehetséges.

Tekintve mindkét fél érdeke a minél hamarabb történő megfelelő teljesítés, így a határidő hosszabbítása ellenére az előteljesítés megengedett.

Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141.§ (4) c) pontja, de egyebekben is, a Kbt. 141. § (6) bekezdése rendelkezéseinek:

- a) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pont ca) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás indokolása miatt a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
- b) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cb) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, azaz ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul.
- c) Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cc) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a jelen Rendelkező rész III-ban rögzített módosítások nem eredményezik az ellenérték növekedését.
- d) Szerződő felek másodlagosan rögzíteni kívánják, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének is, mivel a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, továbbá a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. Vállalkozó jogait, kötelezettségeit érdemben nem befolyásolja, Vállalkozó teljesítését sem nem teszik terhesebbé, sem nem könnyítik meg a bekövetkezett körülmények.

Felek rögzítik, hogy az alapszerződés rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a fenti módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helyben hagyólag aláírják.

Miskolc, 2018. december 18.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 50.
Cgj.sz.: 05-09-004544

Megrendelő képviseletében
Nyíri László
ügyvezető igazgató

Miskolc, 2018. december 18.

TITAN SERVICE
KFT.
3529
Miskolc, Park utca. 16/1 sz. 2.
Adószám: 23328962-2-05
B.Sz.: 01200234-10040605

Vállalkozó képviseletében
Kukoricza János
ügyvezető

